



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA FUŽINE  
Općinski načelnik

KLASA: 900-01/20-01/10  
URBROJ: 2112/03-02-20-09  
Fužine, 24.09.2020.

### ZAPISNIK

sa tematske sjednice Koordinacije načelnika i gradonačelnika JLS Gorskog kotara  
održane 24. rujna 2020. sa početkom u 11,00 sati

Sjednici prisustvuju:

- Marko Veselčić, voditelj sektora zaštite od štetnog djelovanja voda, Hrvatske vode
- Anđa Ćurić Slunjski, Hrvatske vode
- Vanja Rački, Hrvatske vode
- Snježana Delaš, Hrvatske vode
- Darko Dobrović, Hrvatske vode – VGO Rijeka
- Josip Brozović, načelnik općine Mrkopalj
- Dragutin Crnković, načelnik općine Brod Moravice
- David Bregovac, načelnik Općine Fužine
- Katarina Mihelčić, zamjenica gradonačelnika Grada Delnica
- Boro Tomić, direktor Komunalca d.o.o.

Predsjedavajući Koordinacije, David Bregovac otvara tematsku sjednicu Koordinacije sa temom: „Izgradnja vodovodno-kanalizacijskog sustava Gorskog kotara – projekt Švicarsko-hrvatskog programa suradnje“

Načelnik općine Fužine David Bregovac napominje kako tema ovog sastanka pokušati pronaći rješenje za financiranje projekta izgradnje vodovodno-kanalizacijskog sustava Gorskog kotara. Naime, udio JLS u ovom projektu je na naše proračune veoma visok, te je potrebno pronaći rješenje za financiranje. Za svih bi najbolje rješenje bilo kada bi se država uključila u sufinanciranje dijela troškova JLS-a. A ukoliko se to ne dogodi, potrebno je pronaći rješenje kako da općine i gradovi financiraju kroz kreditno zaduženje, a koje za sada još uvijek ne postoji rješenje. Ovaj projekt je vrijedan 350.000.000,00-400.000.000,00 kn, i odvija se na području Gorskog kotara, na kojem rade firme i ljudi sa područja Gorskog kotara i to je veliki novac kojim će zasigurno lakše prebroditi pogotovo ovaj period tijekom pandemije.

Voditelj sektora zaštite od štetnog djelovanja voda, gosp. Marko Veselčić rekao je da su predstavnici Ministarstva sa predstavnicima Hrvatskih voda održali jedan predsastanak na ovu temu, nažalost predstavnici Ministarstva i generalni direktor su spriječeni prisustvovati na

ovom sastanku, te će gđa. Anđa Ćurić Slunjski dati informaciju kome da se obratite i kako dalje sa ovim projektom.

Gđa. Anđa Ćurić Slunjski navodi kako su na održanom predsastanku razmotrene sve opcije, na istome je prisustvovala još jedna uprava koja vodi EU projekte. Nema dobrih, niti loših vijesti, činjenica je da Hrvatske vode ne mogu preuzeti 100% financiranje. Što se tiče kredita koji ne mogu dobiti niti Komunalac niti JLS, gđa. Ćurić Slunjski u ime JLS pokušala je objasniti kako nema dostatnih sredstava za financiranje preostalih 10%. Dobivena je uputa da se obratite Ministarstvu financija sa zamolbom i objašnjenjem o čemu se radi te da se dozvoli zaduživanje, a Zakon kojim bi to bilo dozvoljeno donio bi se do kraja ove godine.

Načelnik općine Fužine David Bregovac rekao je da su upoznati sa prijedlogom Zakona, te da će se Fužine i Delnice moći zadužiti, ali Skrad i Brod Moravice teško da će uspjeti u tome. Mi nismo od Hrvatskih voda tražili financiranje ovih 10%, već od Države. Napominje kako je Općina Fužine već pisala Ministarstvu financija i dobiven je negativan odgovor. Proslijediti ćemo odgovor ministarstva svima.

Direktor Komunalca d.o.o. daje izvješće o stanju radova. Za dio projekata još uvijek nije provedena javna nabava. Aglomeracija Brod Moravice za dio radova sanacije vodnih objekata u iznosu 1.900.000,00 od čega je realizirano 267.000,00 sa 31.08., ostaje još 1.700.000,00 do kraja ugovora. Ukoliko se ovom iznosu pridodaju (procijenjeni iznosi projekata za koje nije provedena nabava), kanalizacijski kolektor od Skrada do Donje Dobre procijenjen na 7.800.000,00 kn, UPOV procijenjen na 4.600.000,00, te nadzorno upravljački sustav procijenjen na 2.575.000,00 kn. Kada uzmemo procijenjene iznose i ono što je ugovoreno za završiti radove na području općine Brod Moravice treba 16.770.000 kn, odnosno 10% učešća JLS 1.677.000,00 kn.

Aglomeracija Općine Fužine do sada ugovoreno ima 78.206.000,00 kn, realizirano 6.300.000,00 kn, ostaje 69.000.000,00 za realizirati po do sada potpisanim ugovorima. Realizacija se odnosi na 2020. i 2021. godinu. Ako ovom iznosu dodamo ono što nije ugovoreno a to je NUS i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji su procijenjeni na 8.200.000,00 kn, ukupno bi na području Općine Fužine trebalo još izvesti radova u iznosu od 77.320.000,00 kn. Općina Fužine bi trebala osigurati još 7.730.000,00 kn.

Agglomeracija Grada Delnice u ovom trenutku ugovoreno je 88.800.000,00 kn, realizirano je 37.900.000,00 kn, ostaje 40.600.000,00 kn za realizirati, te ako dodamo tome one projekte za koje nisu sklopljeni ugovori, radi se o energetsom kanalu, nadzornom upravljačkom sustavu i nabavci opreme, to je još 14.300.000,00 kn, te bi trebalo osigurati još 63.900.000,00, odnosno udio Grada 6.390.000,00 kn za preostali dio radova.

Treba napomenuti da su ovo podaci o vrijednostima radova, te to ne odražava stvarno stanje obveza JLS prema Komunalcu d.o.o. Trenutno stanje do sada što se tiče praćenja realiziranih radova, krpa se na način na iz iznosa naknade pokrивamo troškove i onda ovisno o prilivima JLS i to prebacujemo. Najveći dio radova tek nas očekuje.





Anda Ćurić Slunjski iznosi informaciju da je ukupan trošak JLS Gorskog kotara prema prvim dogovorima 16.700.000,00 kn. No obzirom da je došlo do probijanja, na JLS sada ide trošak od ukupno 22.630.000,00 kn. Hrvatske vode su incijalno trebale sudjelovati u projektu sa 13.600.000,00 kn (manje od 10%), no preuzele su na sebe trošak od 59.000.000,00 kn. To je maksimalno što Hrvatske vode mogu financirati.

Načelnik općine Fužine David Bregovac navodi da je Županija kroz fond za Gorski kotar osigurala neka sredstva, no da li je unutar toga dio pokriven za ovaj projekt?

Direktor Komunalca d.o.o., Boro Tomić kaže da se Županija uključila jedino u sufinanciranje izrade projektne dokumentacije.

Zamjenica gradonačelnika grada Delnice, Katarina Mihelčić navodi kako je nemoguće kreditno se zadužiti i onda nemati mogućnosti isti otplaćivati, ne možemo se zadužiti do te mjere da nećemo imati za plaće, ponovno nas država ne prati u projektima, npr. Zaželi još uvijek nisu dobivena sredstva za plaće. Ako sva sredstva usmjerimo na Švicarce, svi ostali projekti će stati, te nećemo biti u mogućnosti odraditi niti najosnovniji dio posla koji trebamo, a neke JLS neće moći kredit niti dignuti. Možda bi Vi mogli apelirati da nam se u projektima koji su nam zadani kao takvi pomogne barem u nekom djelu.

Načelnik općine Brod Moravica, Dragutin Crnković navodi kako uz problem financiranja, nailazi na još tehničkih problema vezanih uz korištenje privatnih parcela i izmjena prostornih planova za potrebe projekta, što stvara dodatni trošak JLS. Smatra da bi bilo potrebno provjetiti u nekim drugim Ministarstvima mogućnost financiranja.

Načelnik općine Fužine navodi kako će u ime koordinacije poslati dopis prema Ministarstvu financija sa zamolbom da se pronade rješenje za financiranje ovog projekta, no napominje kako je upitno da li će uopće moći svi dobiti kredit, a u problem dovodimo Komunalac d.o.o.

Ovaj projekt fenomenalna je priča za Gorski kotar, doista jedan civilizacijski doseg i nikako ne želimo umanjiti kvalitetu i vrijednost ovog projekta, samo se nadamo da će država prepoznati problem i pokušati ga zajedničkim snagama riješiti na zadovoljstvo svih dionika.

**Sjednica Koordinacije završena u 11:45 sati.**

**Sastavila:**

  
**Maja Starčević**

**Predsjedavajući**

  
**David Bregovac**

